"Утверждаю"
И. о. Председателя Правления
Рахметкалиев Д.Е. _____
"___"_____2018 г.

Дефектный акт

Работа по восстановлению кабельной линии Индустриальной зоны "Өркен-КШТ" с проведением дальнейших испытаний и запуска электроснабжения

№ пп	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами	м3	21,6
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	14,4
3	Прокладка кабеля до 35 кВ	м	120
4	Прокладка кабеля АСБ 3*240	м	120
5	Установка муфты соединительная свинцовая с защитным кожухом дл кабеля напряжением до 10 кВ	шт	4
6	Установка муфты соединительные 10СТП 3*240	шт	4
7	Установка основании под фундаменты песчаное	3 основания	7,2
8	Прокладка кабеля	км	0,1028
9	Укрытия кирпича керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100	шт	1000

Начальник ОУАиГП **Ясинский С.А.**